

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年09月09日

計画の名称	男鹿市の安全で安心な市街地の実現													
計画の期間	令和03年度～令和05年度（3年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	男鹿市													
計画の目標	下水道施設の長寿命化対策を行い、安全・安心で快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		46	A	46	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2当初）	（R4末）	（R5末）
1	持続可能な下水道事業の実施を図るため「ストックマネジメント計画」を策定し、計画的かつ効率的な長寿命化対策を行う。			
	ストックマネジメント計画を策定する事業計画数 策定率（％）	0%	67%	100%
	= 事業計画数（計画） / 全事業計画数（計画） （3計画）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	男鹿市	直接	男鹿市	-	改築	下水道ストックマネジメ ント計画	実施方針策定 改築計画策 定 調査・点検 基本設計	男鹿市	■	■	■			46		策定済
											小計						46		
											合計						46		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
市下水道事業担当課により事業実施状況・指標の達成状況の確認及び評価を実施。	計画期間終了後（令和6年度）
	公表の方法
	市のホームページに掲載する。
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	男鹿市の住みよい住環境及び水質保全の実現に寄与するため、計画的かつ効率的に計画策定を実施することで目標を達成した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
本計画において、定量的指標を達成することができた。 今後の方針について、ポンプ場の詳細設計及び改修工事等を実施していく。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	